

ODPIS

Piła, 06.04.2018r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczył:

Janusz Kałowski

Przedmiot uzgodnienia:

Lokalizacja projektowanego przyłącza energetycznego i kanalizacji deszczowej w Pile, dz. nr 165/4, 166/2, 167/5, 168/4, 171/3, 170/2, 169/1, 131/8, sięgacz ul. Lelewela.

Wnioskodawca, Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 06.04.2018r.

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Za zgodność z oryginałem
- stwierdzam -
06.04.2018r.
[Podpis]

Jednostka	Imię i nazwisko	podpis
1. GWDA SP. Z O.O.	JAKUB SKARUPA	[Podpis]
2. MUK PIŁA	CZESŁAW GRUGIEL	[Podpis]
3. ENEA Operator	Kazimierz Łatachowski	[Podpis]
4. UM Pila Wzrost	Zbigniew Sępa	[Podpis]
5. ZDZ w Pile	Tadeusz Witold	[Podpis]
6. MEC Pila	Tomasz Tomasz	[Podpis]
7. UM Pila Wydz. Rozwoju i Funduszy Europejskich	Stefanie Maciejowski	[Podpis]
8. UM Pila MPU	Jolanta Ziobro-Maneć	[Podpis]
10. UM Pila HGW	Andrzej Piotr Rok	[Podpis]
11. PSG SP. Z O.O.	Marek Cynarski	[Podpis]
12. Asta-Net S.A. Pila	Tadeusz Siniel	[Podpis]
13. Nebia SA	ANDRZEJ GRZYMACHER	[Podpis]

ODPIS

14. UN PITY NA

15. PGH.H.P. Zespół dle m. i. B/c
Wielkopolska Sieć Szelekopasowa
16. v. Poznania... (Wysopotowo).

Marek Cholewicki
Marta Tymoniewicz
specjalista d/s. parapetyzacji

uzupełniono drogą
elektroniczną

17.

18.

Uwagi:

ENER Operator uwaga nr 1 x. Łaschowski

UN PITY WGN - uzgodnić w WGN UN PITY CDROK

PSG SP. Z O.O. - uzgodnić w WGN Referent ds. Paszportyzacji

Asta-Net S.A. Pita - uwaga 1 - T. Siwiec

+ załączyc na mapie przyjęcia TK w realizacji

Tadeusz Siwiec

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Pite

Marek Dynarski

Neha SA - uzgodniono z uwaga 2

Przedstawiciel Netia S.A.

Andrzej Grycmacher

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Pr. data 08.04.2012 r.

12015

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Orange Polska SA

z up. STARSZYSTY

Janusz Kuciński
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Załącznik do protokołu nr WGK.6630.66.2018.III.1 z narady koordynacyjnej z dnia 06.04.2018r.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Pile(uwaga typowa nr 1):

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów,

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań(uwagi typowe):

- Szczegółową lokalizację(przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych.W miejscach zbliżeń / skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie(Dz.U.z 2013 poz.640).W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie.

ASTA-NET S.A. 64-920 PIŁA ul. PODGÓRNA 10 (uwaga typowa nr 1):

Uzgadnia się projekt z następującymi uwagami:

- w rejonie wysownych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg. obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net - zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi,
- wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta Net w obecności naszego przedstawiciela,
- przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel. 508018839, 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami,
- prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością,
- zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net,
- w przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel. 508018839; 506586009; 506585833),
- inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karna i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót,
- w przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt,
- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami. wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rur.

Netia SA Warszawa(uwaga typowa nr 2):

Projekt uzgodniono z następującymi warunkami:

Wykonawca zgłosi pisemnie rozpoczęcie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzędz (dodatkowo fax 022 352 6650, tel. 022 352 6592) do Działu Utrzymania Usług z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminów planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych. Wraz z powiadomieniem należy dostarczyć zlecenie nadzoru.

Prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną prowadzić ręcznie przy udziale naszego przedstawiciela, zachowując normatywne odległości poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.

Zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu.

Jeżeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi się konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii należy je zlecić firmom wykonawczym będącym na liście wykonawców Netia S.A. po akceptacji przez Dział Utrzymania Usług. Lista firm dostępna w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 18.

Koszty wszelkich robót i uszkodzeń naszej sieci powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

z up. STABOSTY

Janusz Kałowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej

prytwora TVK Asta-Net
w realizacji.



